

工事名称： 長岡技術科学大学（上富岡町）総合研究棟（技術開発センター 2 号棟）改修機械設備工事

## 質 疑 事 項 回 答 書

---

令和6年9月24日

# 質疑事項回答書

## (上富岡町) 総合研究棟 (技術開発センター 2 号棟) 改修機械設備工事

| N o | 図 面 番 号 | 質 疑                                                                                                             | 回 答                         |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   |         | 参考数量「別紙内訳-7 換気設備 保温工事」について、ダクト保温仕様（仕上げ等）が判別できません。ご教授いただけませんか。                                                   | 保温材外装仕上げは着色アルミガラスクロス巻きとします。 |
| 2   |         | 参考数量「別紙内訳-28」産業廃棄物運搬費の計上数量と、「別紙内訳-29」産業廃棄物処分費の計上数量に乖離がありますが、記載通りでの積算でよろしいのでしょうか。<br>契約後の協議にて数量変更と考えてよろしいのでしょうか。 | 別紙内訳-29の数量を正とし、運搬費を算出して下さい。 |
|     |         |                                                                                                                 |                             |
|     |         |                                                                                                                 |                             |
|     |         |                                                                                                                 |                             |
|     |         |                                                                                                                 |                             |
|     |         |                                                                                                                 |                             |